



REGIONE PIEMONTE
Provincia di Alessandria



COMUNE DI CARTOSIO

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO
IN LOCALITA' PERETTA
EVENTI ALLUVIONALI NOVEMBRE 2016

DETERMINAZIONE N. 3867 DEL 23.12.2016

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

DEFINITIVO - ESECUTIVO

Oggetto della tavola

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

data MARZO 2017

scala

Progettisti

Ing. Stefano SANDIANO

Via Aspromonte, 16
15121 - Alessandria

revisione

data

tavola n.

A12

Il Responsabile Unico del Procedimento:

Cronoprogramma

impianto di cantiere	0	5
opere preparatorie (scavi e demolizioni)	5	15
fondazioni profonde (pali e tiranti)	20	15
opere strutturali (getto armature e casserature)	35	20
ripristino piano viabile	55	10
finiture e sicurvia	65	8
rimozione cantiere	73	2

