

ELENCO (principali) LAVORI PUBBLICI DAL 2021

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA DI STRADE COMUNALI NEL COMUNE DI CARTOSIO CON RIFACIMENTO DEGLI ASFALTI AMMALORATI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95F21000490001	81.300,81 € FINANZ. STATALE ANNO 2021	CIG LAVORI 88423412A1 CIG PROGETTAZIONE interna Uff. Tecnico	LAVORI A BASE D'ASTA 64.255,86 € ONERI SICUREZZA 1.285,12 € TOTALE 65.540,98 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 15.759,83 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 40 del 20/08/2018 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 32 del 11/08/2021	INIZIO LAVORI 11/08/2021 FINE LAVORI 30/09/2021	61.685,63 € CONTRATTO rep. 612 del 15/10/2021	81.300,33 € STATO FINALE 05/11/2021 C.R.E. 30/09/2021 APPROVAZIONE D.R.S. 50 del 21/12/2021	0,48 TOTALE

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI UNA PARTE DI PIAZZA TERRACINI, DI UN TRATTO DI VIA MORENO E DELLA PALESTRA COMUNALE IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII NEL COMUNE DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95F21000840001	100.000,00 € FINANZ. STATALE ANNO 2021	CIG LAVORI 8892137795 CIG PROGETTAZIONE 88862036B1	LAVORI A BASE D'ASTA 72.128,00 € ONERI SICUREZZA 1.472,00 € TOTALE 73.600,00 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 26.400,00 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 38 del 06/09/2021 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 34 del 11/09/2021	INIZIO LAVORI 14/09/2021 FINE LAVORI 21/12/2022	72.085,31 € CONTRATTO rep. 617 del 30/05/2022	99.946,80 € STATO FINALE 21/12/2022 C.R.E. 29/12/2022 APPROVAZIONE D.R.S. 54 del 29/12/2022	53,20 TOTALE

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLA SCARPATA DELIMITANTE VERSO NORD OVEST IL CAMPO SPORTIVO DEL COMUNE DI CARTOSIO (AL) LOTTO 1 E LOTTO 2								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G99H180000000001	773.860,00 € FINANZ. STATALE ANNO 2021	CIG LAVORI 9207596C94 CIG DL E CSE 9251751273 CIG COLLAUDO 9252226A6C CIG INDAG GEOGNOS 8984368703	LAVORI A BASE D'ASTA 561.842,29 € ONERI SICUREZZA 3.333,17 € TOTALE 565.175,46 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 208.684,54 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 11 del 11/04/2022 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 17 del 25/05/2022	INIZIO LAVORI 15/07/2022 FINE LAVORI 21/05/2024	559.557,04 € CONTRATTO rep. 618 del 30/05/2022	768.011,70 € STATO FINALE 24/08/2024 C.R.E. 26/08/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 44 del 23/12/2024	5.848,30 TOTALE

RIPRISTINO PIANO VIABILE SC BEDINA E REGIMAZIONE ACQUE SUPERFICIALI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H20001870002	40.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2021	CIG LAVORI 8918609CF6 CIG PROGET E DL Z9B31A9687 CIG COLLAUDO Z1C3457DD3 CIG GEOLOGO	LAVORI A BASE D'ASTA 27.368,00 € ONERI SICUREZZA 347,86 € TOTALE 27.715,86 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A.	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 33 del 12/07/2021 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 42 del 21/10/2021	INIZIO LAVORI 25/10/2021 FINE LAVORI 22/12/2021	27.579,02 € CONTRATTO rep. 613 del 15/12/2021	39.163,32 € STATO FINALE 30/12/2021 C.R.E. 30/12/2021 APPROVAZIONE D.R.S. 01 DEL 25/01/2022	836,68 TOTALE

		ZA1320FD87	12.284,14 €				

REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO SOTTOSCARPA NELLA S.C. MONTEUCCELLINO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H20001860002	25.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2021	CIG LAVORI 8918534F11 CIG PROGET E DL Z9731AC774 CIG COLLAUDO ZED3457A59 CIG GEOLOGO Z42320FD6A	LAVORI A BASE D'ASTA 16.991,79 € ONERI SICUREZZA 275,86 € TOTALE 17.267,65 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 7.732,35 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 32 del 12/07/2021 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 41 del 21/10/2021	INIZIO LAVORI 25/10/2021 FINE LAVORI 22/12/2021	17.233,67 € CONTRATTO rep. 614 del 15/12/2021	24.718,89 € STATO FINALE 30/12/2021 C.R.E. 30/12/2021 APPROVAZIONE D.R.S. 02 DEL 25/01/2022	€ 281,11 TOTALE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ARREDO URBANO IN PIAZZA UMBERTO TERRACINI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G92F22000530001	10.000,00 € FINANZ. STATALE ANNO 2022	CIG LAVORI 9328315110 CIG PROGET E DL 9319549F1D	LAVORI A BASE D'ASTA 6.378,28 € ONERI SICUREZZA 619,51 € TOTALE 6.997,79 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 3.002,21 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 27 del 18/07/2022 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 23 del 22/07/2022	INIZIO LAVORI 22/07/2022 FINE LAVORI 20/10/2023	6.965,90 € CONTRATTO rep. 622 del 05/10/2022	9.919,36 € STATO FINALE 20/10/2023 C.R.E. 24/10/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 75 DEL 27/10/2023	€ 80,64 TOTALE

INTERVENTI DI REALIZZAZIONE OPERA DI SOSTEGNO LUNGO S.C. BEDINA – PORCILE								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95F21000000005	35.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI 95030851D4 CIG PROGET E DL Z2E37EEAEC CIG COLLAUDO Z3838E0D7D CIG GEOLOGO Z5937EEDB0	LAVORI A BASE D'ASTA 23.063,54 € ONERI SICUREZZA 540,97 € TOTALE 23.604,51 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 11.359,49 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 39 del 08/11/2022 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 50 del 02/12/2022	INIZIO LAVORI 24/04/2023 FINE LAVORI 22/06/2023	23.041,76 € CONTRATTO rep. 624 del 03/02/2023	34.318,25 € STATO FINALE 22/06/2023 C.R.E. 21/07/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 53 DEL 04/08/2023	€ 681,75 TOTALE

INTERVENTI DI RIORDINO IDRAULICO TORRENTE ERRO IN LOCALITA' COLOMBARA								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21001890005	50.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI 979546409D CIG PROGET E DL Z6F37EB9C5 CIG COLLAUDO Z913BC0E5B	LAVORI A BASE D'ASTA 33.383,90 € ONERI SICUREZZA 542,05 € TOTALE 33.925,95 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 12 del 20/03/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 27 del 10/05/2023	INIZIO LAVORI 18/05/2023 FINE LAVORI 10/07/2023	33.759,03 € CONTRATTO rep. 627 del 31/05/2023	48.779,26 € STATO FINALE 10/07/2023 C.R.E. 25/07/2023 APPROVAZIONE	€ 1.220,74 TOTALE

		CIG GEOLOGO ZD737EBB54	SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 16.074,05 €				D.R.S. 52 DEL 02/08/2023	

LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO COMUNALE E SCOLASTICO DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G94J22000410006	50.000,00 €	CIG LAVORI 9381255886	LAVORI A BASE D'ASTA 35.134,01 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 31 del 29/08/2022	INIZIO LAVORI 06/09/2022	36.078,00 €	49.862,13 €	137,87
	FINANZ. STATALE	CIG PROGET E DL 9367493BC2	ONERI SICUREZZA 1.014,26 €	AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 31 del 06/09/2022	FINE LAVORI 28/07/2023	CONTRATTO rep. 626 del 30/03/2023	STATO FINALE 28/07/2023	TOTALE
	ANNO 2022		TOTALE 36.148,27 €				C.R.E. 28/07/2023	
			SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 13.851,73 €				APPROVAZIONE D.R.S. 74 DEL 27/10/2023	

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE COMUNALI IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII NEL COMUNE DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G99F22000010001	84.168,33 €	CIG LAVORI 9223885EAF	LAVORI A BASE D'ASTA 68.008,55 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 14 del 09/05/2022	INIZIO LAVORI 12/05/2022	68.439,52 €	83.484,96 €	683,37
	FINANZ. STATALE	CIG PROGET E DL 9218789159	ONERI SICUREZZA 771,01 €	AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 15 del 12/05/2022	FINE LAVORI 08/08/2023	CONTRATTO rep. 621 del 05/10/2022	STATO FINALE 08/08/2023	TOTALE
	ANNO 2022		TOTALE 68.779,56 €				C.R.E. 08/08/2023	
			SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 15.388,77 €				APPROVAZIONE D.R.S. 55 DEL 10/08/2023	

SISTEMAZIONE URGENTE FRANA LUNGO STRADA COMUNALE IN LOC. TORNATI A COMPLETAMENTO INTERVENTI DI SOMMA URGENZA EFFETTUATI CON O.S. 22/2019								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95H01000020005	50.000,00 €	CIG LAVORI 9502031C07	LAVORI A BASE D'ASTA 34.703,47 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 38 del 25/10/2022	INIZIO LAVORI 24/01/2023	34.472,27 €	48.989,10 €	1.010,90
	FINANZ. REGIONALE	CIG PROGET E DL Z9E38D7D66	ONERI SICUREZZA 462,87 €	AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 48 del 01/12/2022	FINE LAVORI 24/04/2023	CONTRATTO rep. 625 del 03/02/2023	STATO FINALE 24/04/2023	TOTALE
	ANNO 2022	CIG COLLAUDO ZDB38D8CDC	TOTALE 35.166,34 €				C.R.E. 07/06/2023	
			SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 14.833,66 €				APPROVAZIONE D.R.S. 40 DEL 30/06/2023	

RIORDINO IDRAULICO TORRENTE ERRO NEL TRATTO A VALLE PONTE DI LOCALITA' COLOMBARA E DIFESE SPONDA DESTRA								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029890002	80.000,00 €	CIG LAVORI A0206866FB	LAVORI A BASE D'ASTA 53.625,94 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 46 del 02/10/2023	INIZIO LAVORI 17/04/2024	53.592,77 €	79.558,97 €	441,03
	FINANZ. REGIONALE	CIG PROGET E DL Z98396CD43	ONERI SICUREZZA 319,14 €	AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 76 del 27/10/2023	FINE LAVORI 30/05/2024	CONTRATTO rep. 637 del 28/11/2023	STATO FINALE 30/05/2024	TOTALE
	ANNO 2022	CIG GEOLOGO	TOTALE				C.R.E. 11/06/2024	

		ZB339DEC5E	53.945,08 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 26.054,92 €			APPROVAZIONE D.R.S. 15 DEL 02/07/2024	
--	--	------------	---	--	--	--	--

RIPRISTINO DIFESE IN SPONDA SINISTRA TORRENTE ERRO A PROTEZIONE DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. GAINI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029860002	60.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI A019A6F427 CIG PROGET E DL ZAC3A2E030 CIG COLLAUDO ZF93D4F4F6	LAVORI A BASE D'ASTA 40.892,54 € ONERI SICUREZZA 457,46 € TOTALE 41.350,00 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 18.650,00 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 36 del 10/07/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 70 del 17/10/2023	INIZIO LAVORI 20/10/2023 FINE LAVORI 18/09/2024	41.346,62 € CONTRATTO rep. 633 del 20/11/2023	59.958,82 € STATO FINALE 19/09/2024 C.R.E. 24/09/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 40 DEL 13/12/2024	€ 41,18 TOTALE

RIPRISTINO TRAVERSA, RIMOZIONE MATERIALE LITOIDE E RIORDINO IDRAULICO TRATTO IN LOCALITA' GAINI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029830002	50.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI ZA83CB7428 CIG PROGET E DL ZE93A9E915 CIG GEOLOGO Z103A9E580	LAVORI A BASE D'ASTA 34.218,10 € ONERI SICUREZZA 316,57 € TOTALE 34.534,67 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 15.465,33 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 37 del 10/07/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 67 del 16/10/2023	INIZIO LAVORI 23/10/2023 FINE LAVORI 07/12/2023	34.531,84 € CONTRATTO rep. 632 del 20/11/2023	49.531,45 € STATO FINALE 07/12/2023 C.R.E. 11/12/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 92 DEL 27/12/2023	€ 468,55 TOTALE

DIFESA SPONDA DESTRA TORRENTE ERRO A PROTEZIONE NUCLEO ABITATO NEL TRATTO A VALLE DEL RIO SAN ROCCO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029870002	120.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI A01B8BC56E CIG PROGET E DL ZD5396B195 CIG GEOLOGO Z8039DE968	LAVORI A BASE D'ASTA 82.835,21 € ONERI SICUREZZA 373,17 € TOTALE 83.208,38 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 36.791,62 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 45 del 02/10/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 68 del 17/10/2023	INIZIO LAVORI 22/11/2023 FINE LAVORI 18/12/2023	83.077,79 € CONTRATTO rep. 629 del 20/11/2023	118.374,34 € STATO FINALE 18/12/2023 C.R.E. 18/01/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 3 DEL 09/02/2024	€ 1.625,66 TOTALE

RIPRISTINO ATTRAVERSAMENTO, DIFESE SPONDALI E RIORDINO IDRAULICO TORRENTE ERRO IN LOC. SCHIAPPATO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029840002	50.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI ZA93CC0D61 CIG PROGET E DL ZF43A2D533	LAVORI A BASE D'ASTA 33.390,18 € ONERI SICUREZZA 436,03 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 48 del 02/10/2023 AFFIDAMENTO LAVORI	INIZIO LAVORI 23/10/2023 FINE LAVORI 23/11/2023	33.474,16 € CONTRATTO rep. 631 del 20/11/2023	48.173,69 € STATO FINALE 23/11/2023 C.R.E.	€ 1.826,31 TOTALE

			TOTALE 33.826,21 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 16.173,79 €	D.R.S. 69 del 17/10/2023		23/11/2023 APPROVAZIONE D.R.S. 88 DEL 07/12/2023	

RIORDINO IDRAULICO TORRENTE ERRO NEL TRATTO FRONTISTANTE LA LOCALITA' VIAZZI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21029880002	40.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2022	CIG LAVORI Z0C3CC7622 CIG PROGET E DL ZD53A7CF4C	LAVORI A BASE D'ASTA 27.530,71 € ONERI SICUREZZA 374,25 € TOTALE 27.904,96 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 12.095,04 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 47 del 02/10/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 71 del 17/10/2023	INIZIO LAVORI 22/11/2023 FINE LAVORI 18/12/2023	27.871,11 € CONTRATTO rep. 630 del 20/11/2023	39.958,16 € STATO FINALE 18/12/2023 C.R.E. 18/01/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 4 DEL 09/02/2024	€ 41,84 TOTALE

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARREDO URBANO MEDIANTE LA FORNITURA DI NUOVE INSEGNE E TARGHE								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G94H23000410001	5.000,00 € FINANZ. STATALE ANNO 2023	CIG LAVORI 9986518F58	LAVORI A BASE D'ASTA 4.093,00 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 907,00 €	INDIRIZZO ALL'UFF. TECNICO D.G.C. n. 39 del 17/07/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 47 del 25/07/2023	INIZIO LAVORI 25/07/2023 FINE LAVORI 28/05/2025	4.093,00 € CONTRATTO Prot 1731 del 11/08/2023	4.993,46 € STATO FINALE 29/05/2025 C.R.E. 29/08/2025 APPROVAZIONE D.R.S. 12 DEL 29/05/2025	€ 6,54 TOTALE

RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO TORRENTE ERRO IN CORRISPONDENZA ATTRAVERSAMENTI STRADALI DI VALCARDOSA, SCHIAPPATO E GAINI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G98H22000540002	30.000,00 € FINANZ. REGIONALE ANNO 2023	CIG LAVORI B0D77949B2 CIG PROGET E DL ZDA3D3DEFA CIG PROG. STRUTTURE ZEE3D3DD81	LAVORI A BASE D'ASTA 19.929,78 € ONERI SICUREZZA 167,12 € TOTALE 20.096,90 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 9.903,10 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 01 del 08/01/2024 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 8 del 15/03/2024	INIZIO LAVORI 23/07/2024 FINE LAVORI 11/09/2024	19.941,25 € CONTRATTO rep. 640 del 05/04/2024	29.787,96 € STATO FINALE 11/09/2024 C.R.E. 12/09/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 37 DEL 23/11/2024	€ 212,04 TOTALE

OPERE DI COMPLETAMENTO, CONSOLIDAMENTO, IN ZONA SOGGETTA A VINCOLO IDROGEOLOGICO, DEL VERSANTE A VALLE DI UN TRATTO DELLA STRADA COMUNALE IN LOC. TORNATI COMPROMESSO A SEGUITO DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL NOVEMBRE 2019								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G97H21034730003	43.000,00 € FINANZ. STATALE ANNO 2023	CIG LAVORI A03F6EDBE2 CIG PROGET E DL A03369A5E2	LAVORI A BASE D'ASTA 29.052,89 € ONERI SICUREZZA 427,12 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 59 del 18/12/2023 AFFIDAMENTO LAVORI	INIZIO LAVORI 19/01/2024 FINE LAVORI 27/09/2024	29.398,23 € CONTRATTO rep. 639 del 05/02/2024	42.446,91 € STATO FINALE 27/09/2024 C.R.E.	€ 553,09 TOTALE

		CIG PROG. STRUTTURE A0339CEA90 COLLAUDO A033A88410	TOTALE 29.480,01 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 13.519,99 €	D.R.S. 91 del 22/12/2023		11/11/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 41 DEL 18/12/2024	
--	--	---	---	--------------------------	--	--	--

INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ED AL RISPARMIO ENERGETICO DI EDIFICI PUBBLICI DEL COMUNE DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G94J22000690006	50.000,00 € FINANZ. STATALE ANNO 2023	CIG LAVORI A00B11639F CIG PROGET E DL A003B7D82F	LAVORI A BASE D'ASTA 37.618,56 € ONERI SICUREZZA 1.045,22 € TOTALE 38.663,78 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 11.336,22 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 41 del 04/09/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 58 del 12/09/2023	INIZIO LAVORI 12/09/2023 FINE LAVORI 18/12/2024	38.632,44 € CONTRATTO rep. 636 del 28/11/2023	48.616,76 € STATO FINALE 18/12/2024 C.R.E. 18/12/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 3 DEL 18/02/2025	1.383,24 € TOTALE

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' PUBBLICA STRADE COMUNALI								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95F23000040001	83.790,52 € FINANZ. STATALE ANNO 2023	CIG LAVORI 9798058D3C CIG PROGET E DL 9738596FA3	LAVORI A BASE D'ASTA 60.004,05 € ONERI SICUREZZA 1.162,68 € TOTALE 61.166,73 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 22.623,79 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 17 del 17/04/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 26 del 09/05/2023	INIZIO LAVORI 11/05/2023 FINE LAVORI 03/06/2024	61.106,73 € CONTRATTO rep. 628 del 27/06/2023	83.218,47 € STATO FINALE 03/06/2024 C.R.E. 03/06/2024 APPROVAZIONE D.R.S. 16 DEL 04/07/2024	572,05 € TOTALE

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO AI FINI DELLA REALIZZAZIONE DI ASILO NIDO E SERVIZI INTEGRATIVI NEL COMUNE DI CARTOSIO (AL) - PNRR FUTURA (M4 C1 I 1.1)								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G96F22000150006	592.365,00 € FINANZ. COMUNITARIO ANNO 2023	CIG LAVORI_PROG ESEC 98750984AA CIG PFTE 986529287E CIG DL 99383623C5 COLLAUDO B069F95EB4	LAVORI E PROG A BASE D'ASTA 461.310,77 € ONERI SICUREZZA 14.500,00 € TOTALE 475.810,77 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 116.554,23 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 56 del 29/11/2023 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 37 DEL 20/06/2023 D.R.S. 77 DEL 31/10/2023 D.R.S. CUC 28 del 24/11/2023 D.R.S. 07 del 06/03/2024	INIZIO LAVORI 30/11/2023 FINE LAVORI (lavori in svolgimento)	470.459,57 € CONTRATTO rep. 638 del 15/12/2023	(lavori in svolgimento) STATO FINALE C.R.E. APPROVAZIONE	TOTALE

INTERVENTI VOLTI ALL'EFFICIENTAMENTO ED AL RISPARMIO ENERGETICO DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DEL COMUNE DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G94J22000710006	50.000,00 € FINANZ. STATALE ANNO 2024	CIG LAVORI B2FAD0041C CIG PROGET E DL B2A5D47FF7	LAVORI A BASE D'ASTA 33.486,49 € ONERI SICUREZZA 830,72 € TOTALE 34.317,21 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A.	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 26 del 02/09/2024 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 20 DEL 10/09/2024	INIZIO LAVORI 12/09/2024 FINE LAVORI 15/12/2025	34.289,22 € CONTRATTO rep. 643 del 11/01/2025	50.000,00 € STATO FINALE 15/12/2025 C.R.E. 15/03/2026 APPROVAZIONE D.R.S. 14 DEL 07/04/2026	502,41 € TOTALE

			15.682,79 €					
--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE ED EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G95F24000360001	58.589,87 € FINANZ. STATALE ANNO 2024	CIG LAVORI B179AF719C CIG PROGET E DL B13ACB0994	LAVORI A BASE D'ASTA 39.206,44 € ONERI SICUREZZA 985,92 € TOTALE 40.192,36 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 18.397,51 €	APPR. PROG. ESEC. D.G.C. n. 17 del 24/04/2024 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 12 DEL 30/04/2024	INIZIO LAVORI 09/05/2024 FINE LAVORI 19/05/2026	40.185,03 € CONTRATTO rep. 641 del 20/05/2025	58.589,87 € STATO FINALE 19/05/2026 C.R.E. 28/05/2026 APPROVAZIONE	TOTALE

RECUPERO EDIFICIO COMUNALE AI FINI DELLA VALORIZZAZIONE SOCIALE E TURISTICO RICETTIVA								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G92F24000340005	108.000,00 € FINANZ. REGIONALE FINANZ. COMUNALE ANNO 2024	CIG LAVORI (non ancora affidati) CIG PROGET E DL B5DD4D8240	LAVORI A BASE D'ASTA 76.366,44 € ONERI SICUREZZA 764,04 € TOTALE 77.130,48 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 30.869,52 €	APPR. PROG. PFTE D.G.C. n. 25 del 26/06/2025 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 28 DEL 21/10/2025	INIZIO LAVORI 17/11/2025 FINE LAVORI	77.079,68 € CONTRATTO rep. 644 del 04/11/2025	(lavori in svolgimento) STATO FINALE C.R.E. APPROVAZIONE	TOTALE

REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII E VIA MARCONI NEL COMUNE DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G98B25000230004	30.000,00 € FINANZ. COMUNALE ANNO 2025	CIG LAVORI BB0392A131 CIG PROGET E DL B7A004F90A	LAVORI A BASE D'ASTA 22.051,18 € ONERI SICUREZZA 512,06 € TOTALE 22.563,24 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 7.449,96 €	APPR. PROG. PFTE D.G.C. n. 42 del 11/10/2025 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 10 DEL 26/03/2026	INIZIO LAVORI 08/04/2026 FINE LAVORI	22.561,75 € CONTRATTO rep. 645 del 04/04/2026	(lavori in svolgimento) STATO FINALE C.R.E. APPROVAZIONE	TOTALE

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA DEL PARAPETTO DELLA BALCONATA DELL'IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIALE PAPA GIOVANNI XXIII								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G99D25000210004	13.550,00 € FINANZ. COMUNALE ANNO 2025	CIG LAVORI B89A89A887 CIG PROGET E DL progettazione interna	LAVORI A BASE D'ASTA 10.000,00 € ONERI SICUREZZA 1.100,00 € TOTALE 11.100,00 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 2.450,00 €	DELIBERA DI INDIRIZZO D.G.C. n. 34 del 04/09/2025 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 27 DEL 11/10/2025	INIZIO LAVORI 11/10/2025 FINE LAVORI	11.100,00 € CONTRATTO lettera commerciale del 11/10/2025	13.542,00 € STATO FINALE C.R.E. 20/11/2025 APPROVAZIONE D.R.S. 37 DEL 22/11/2025	8,00 TOTALE

FORNITURA DI ARREDI DIDATTICI INNOVATIVI, NELL'AMBITO DEL PROG OPER. COMPLEMENTARE AL PROG OPER. NAZIONALE "PER LA SCUOLA – COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO" 2014-2020.								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G96F22000150006	40.000,00 € FINANZ. COMUNITARIO ANNO 2026	CIG FORNITURA (non ancora affidati) CIG PROGET E DL progettazione interna	FORNITURE A BASE D'ASTA ONERI SICUREZZA TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE S.A.	APPR. PROG. Esecutivo AFFIDAMENTO FORNITURA	INIZIO FORNITURA (non ancora affidati) FINE FORNITURA	CONTRATTO (non ancora affidati)	STATO FINALE C.R.E. APPROVAZIONE	TOTALE

PROGETTO DI OPERE ACCESSORIE, DI URBANIZZAZIONE E SISTEMAZIONI ESTERNE A CORREDO DELLA NUOVA STRUTTURA REALIZZATA NEL COMUNE DI CARTOSIO								
CUP	IMPORTO COMPLESSIVO	CIG PROGETTAZIONE/altro	QUADRO ECONOMICO	INCARICO PROG./AFFIDAMENTO LAVORI	CONSEGNA/INIZIO LAVORI	AGGIUDICAZIONE	STATO FINALE/C.R.E.	ECONOMIE
G92F26000120004	60.000,00 € FINANZ. COMUNALE ANNO 2026	CIG LAVORI BC0DFC5E2F CIG PROGET E DL BBAF5757BD	LAVORI A BASE D'ASTA 44.547,08 € ONERI SICUREZZA 632,99 € TOTALE 45.180,07 € SOMME A DISPOSIZIONE S.A. 14.819,93 €	APPR. PROG. Esecutivo D.G.C. n. 26 del 13/06/2029 AFFIDAMENTO LAVORI D.R.S. 22 DEL 16/06/2026	INIZIO LAVORI 22/06/2026 FINE LAVORI	45.150,59 € CONTRATTO	(lavori in svolgimento) STATO FINALE C.R.E. APPROVAZIONE	TOTALE